

DAFTAR REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA OPD TA. 2022

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROTE NDAO																
NO	JENIS PEKERJAAN	REKANAN	NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI (%)		SP2D			BAST I (PHO)		BAST II (FHO)		KETERANGAN
					MULAI	SELESAI	FISIK	KEU	No.	Tgl	Jumlah (Rp)	No.	Tgl	No.	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Eahun - Kimadale (Lapen) DAK Reg.Transdes sesuai Kontrak Nomor : BM.101/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	CV. Lami Jaya	BM.101/PPK/PUPR-RN/IV/2022 / 6April 2022	2,450,100,000	06-04-2022 (120 hari kerja)	04-08-2022			24.15/04.0/00012/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2022	2022-04-26	612,525,000	BM.285/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022	8/8/2022			
														1/xx/xx	tgl/bl/th	
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Eahun - Kimadale (Lapen) DAK Reg.Transdes sesuai Add Nomor : BM.162/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 22-4-2022 dan BA.PHO Nomor : BM.285/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022 tgl 8-8-2022.	CV. Lami Jaya	BM.101/PPK/PUPR-RN/IV/2022 / 6April 2022						24.15/04.0/00059/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/8/2022	2022-08-29	1,837,575,000					
2	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Olak-Mamaluk (Hotmix) DAK Reg. sesuai Kontrak Nomor : BM.145/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 13-4-2022.	CV. Busalangga Putra	BM.145/PPK/PUPR-RN/IV/2022 / 13 April 2022	10,485,500,000	90 hr/ 13-04-2022	11-07-2020)			24.15/04.0/00011/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2022	2022-04-26	2,621,375,000					
	Pembayaran termin I dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Olak-Mamaluk (Hotmix) DAK Reg. sesuai Add No : BM.171/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 28-4-2022 dan BA.KPNo : BM.256/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022 tgl 31-8-2022								24.15/04.0/00066/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022	2022-09-05	2,621,375,000					
	Pembayaran termin II 70% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Olak-Mamaluk (Hotmix) DAK Reg. sesuai Add No : BM.171/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 28-4-2022 dan BA.KP No : BM.607/PPK/DPUPR-RN/X/2022 tgl 25-10-2022								24.15/04.0/00113/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/10/2022	2022-10-28	2,097,100,000					

	Pembayaran termin terakhir 30% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Olak-Mamaluk (Hotmix) DAK Reg. sesuai Add No : BM.171/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 28-4-2022 dan BA.PHO No : BM.733/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 tgl 13-12-2022								24.15/04.0/000150/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-14	3,145,650,000					
3	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Hailean – Daeurandale (Hotmix) DAK Penug. sesuai Kontrak Nomor : BM.139/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 13-4-2022.	CV. Karunia Anugerah	BM.139/PPK/PUPR-RN/IV/2022 / 13 April 2022	8,742,000,000	210 hr (13-04-2022	09-11-2022)			24.15/04.0/000010/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2022	2022-04-26	2,185,500,000	BM.668/PPK/DPU PR-RN/XI/2022	23 -11-2022			
	Pembayaran termin I 50% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Hailean - Daeurandale (Hotmix) DAK Penug. sesuai Add Nomor : BM.173/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 30-4-2022 dan BA.KP No: BM.390/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022 tgl 31-8-2022.								24.15/04.0/000065/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022	2022-09-05	2,185,500,000					
	Pembayaran termin terakhir 50% atas pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Hailean - Daeurendale (Hotmix) DAK Penug. sesuai Add Nomor : BM.173/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 30-04-2022 dan BA.PHO No : BM.668/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 tgl 23-11-2022.								24.15/04.0/000142/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-01	4,371,000,000					
4	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Olafulihaa-Kakaek (Hotmix) DAK Reg. sesuai Kontrak Nomor : BM.142/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 13-4-2022	CV. Gwensa	BM.142/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 13-4-2022	10,506,900,000	210 hr (13-04-2022	09-11-2022)			24.15/04.0/000013/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2022	2022-05-09	2,626,725,000					

[illegible]

6	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nggefak - Oenitas (Hotmix) DAK Penug. sesuai Kontrak Nomor : BM.95/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	CV. Prastika Karya	BM.95/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022	13,510,097,000	210 hr (06-04 -2022	2/11/2022			24.15/04.0/00018/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/5/2022	2022-05-23	3,377,524,250					
	Pembayaran termin I 70% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nggefak - Oenitas (Hotmix) DAK Penug, sesuai BA.KP No : BM.515/PPK/DPUPR-RN/X/2022 tgl 3-10-2022.								24.15/04.0/00106/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-05	6,079,543,650					
	Pembayaran termin terakhir 30% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nggefak - Oenitas (Hotmix) DAK Penug, sesuai Add No:BM.177/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 26-4-2022 dan BA.PHO No : BM.641/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 tgl 12-11-2022.								24.15/04.0/00179/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-20	4,053,029,100					
7	Pembayaran UMK 20% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Daeurandale-Sipu (Lapen) DAK Reg. Transdes sesuai Kontrak Nomor : BM.99/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	PT. Jaya Karya Permai	BM.99/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	1,740,000,000	90 hr/13-04-2022	11/7/2022			24.15/04.0/00017/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/5/2022	2022-05-23	348,000,000					
	Pembayaran termin I 70% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Daeurandale-Sipu (Lapen) DAK Reg. Transdes sesuai Add NO. 01/PPK-BMPP/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 22-4-2022 dan BA.KP No : 01/PPK/PUPR-RN/VII/2022 tgl 2-7-2022								24.15/04.0/00041/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/7/2022	2022-07-04	870,000,000					
	Pembayaran termin terakhir 30% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Daeurandale-Sipu (Lapen) DAK Reg. Transdes sesuai Add NO. 165/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 22-4-2022 dan BA.PHO No : BM.258/PPK/DPUPR-RN/VII/2022 tgl 28-7-2022								24.15/04.0/00051/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/8/2022	2022-08-19	522,000,000					

[illegible]

19	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan /Peningkatan/ Rehab.Jalan (DAK Penug). sesuai BA.PHO No : BM.631.b/PPK/PUPR-RN/XI/2022 tgl 2-11-2022.							24.15/04.0/00164/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-14						
	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Oelua – Boni (Hotmix) DAK Reg. sesuai Kontrak Nomor : BM.97/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	CV. ASTRO	BM.97/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	7,490,000,000	180 hr (13-04-2022	10/10/2022		24.15/04.0/00034/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	2022-06-09	1,872,500,000	BM.528/PPK/DPUPR-RN/X/2022	3/10/2022			
	Pembayaran termin I 70% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Oelua – Boni (Hotmix) DAK Reg. sesuai Add Nomor : BM.175/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 26-4-2022 dan BA.KP Nomor : BM.381/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022 tgl 30-8-2022							24.15/04.0/00064/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022	2022-09-02	3,370,500,000					
	Pembayaran termin terakhir 30% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Oelua – Boni (Hotmix) DAK Reg. sesuai Add No: BM.175/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 26-4-2022 dan BA.PHO No : BM.528/PPK/DPUPR-RN/X2022 tgl 3-10-2022							24.15/04.0/00128/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-16	2,247,000,000					
20															
	Pembayaran UMK 25% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Mokdale (Lapen) DAK Reg. Transdes sesuai Kontrak Nomor : BM.107/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	CV. Alpha et Omega	BM.107/PPK/PUPR-RN/IV/2022 tgl 6-4-2022.	1,700,000,000	150 hk/06-04-2022	03-09-2022		24.15/04.0/00036/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	2022-06-09	425,000,000	BM.532/PPK/DPU PR-RN/X/2022	3/10/2022			
	Pembayaran Termin I 50% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Mokdale (Lapen) DAK Reg. Transdes sesuai BA.KP Nomor : BM.307/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022 tgl 18-8-2022.							24.15/04.0/00060/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022	2022-09-01	425,000,000					

21	Pembayaran Termin terakhir 50% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Mokdale (Lapen) DAK Reg. Transdes sesuai Add No: BM.13/PPK/DPUPR-RN/IV/2022 tgl 15-4-22 dan BA.PHO No : BM.532/PPK/DPUPR-RN/X/22 tgl 3-10-2022.								24.15/04.0/00135/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-24	850,000,000						
	Pembayaran UMK 20% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Tenaga Ahli Perorangan (RDTR) (DAU) sesuai Kontrak No : CK.155/PPK/PUPR-RN/V/2022 tgl 9-5-2022	PT. Geo Plano Konsultan	CK.155/PPK/PUPR-RN/V/2022 tgl 9-5-2022						24.15/04.0/00039/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	2022-06-10	18,799,805						
	:Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Tenaga Ahli Perorangan (RDTR) (DAU) sesuai ADD No : CK.529/PPK/PUPR-RN/X/2022 tgl 3-10-2022 dan BA.PHO No: CK.796/PPK/PUPR-RN/XII/2022 tgl 28-12-2022								24.15/04.0/000242/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-30	75,199,221						
									24.15/04.0/000007/GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	2022-06-21							
22	Pembayaran 25 % Dana Tahap I Atas Pekerjaan Pembagunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Boni (DAK Penugasan) Sesuai Kontrak Swakelola No : CK.133/PPK/PUPR-RN/IV/2022 Tanggal 6 April 2022	KSM BONI	CK.133/PPK/PUPR-RN/IV/2022 Tanggal 6 April 2022						24.15/04.0/000044/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/7/2022	2022-07-27	99,750,000						
	Pembayaran Dana Tahap II 45% Atas Pekerjaan Pembagunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Boni (DAK Penugasan) Sesuai Add No : CK.509/Add/PPK/PUPR-RN/IX/2022 Tgl 26-9-22 dan BA.KPK No :CK.415/PPK/PUPR-RN/IX/2022 Tgl 7-9-2022.								24.15/04.0/000122/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-04	179,550,000						

33	Pembayaran UMK 50% atas Pekerjaan Penanggulangan Abrasi Pantai Oefoe (DAU BTT) sesuai Kontrak Nomor SDA.285/PPK/2022 Tanggal 20 september 2022	CV. Sumber Bahagia	SDA.285/PPK/2022 Tanggal 20 september 2022						24.15/04.0/00084/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	36,475,000	SDA.425/PPK/2022	03-11-2022				
	Pembayaran 100 % dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Penanggulangan Abrasi Pantai Oefoe (Dana BTT 2022) sesuai Add No: SDA.323.b/PPK/2022 tgl 03-10-2022,dan BA.PHO No : SDA.425/PPK/2022 tgl 03-11-2022.	CV. Sumber Bahagia	SDA.285/PPK/2022 tgl 20-09-2022	72,950,000	20-09-2022	18-11-2022			24.15/04.0/000213/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	36,475,000						
34	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabiltasi Ruas Jalan Lingkar Oeseli (Lapen) Dana BTT sesuai Kontrak Nomor : 476/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 tanggal 20-9-2022.	CV. Wisnu Kencana	476/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 tanggal 20-9-2022	990,000,000	20-09-2022	19-12-2022			24.15/04.0/000077/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	297,000,000	BM.729/PPK/DPU PR-RN/XII/2022	12-12-2022				
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Rehabiltasi Ruas Jalan Lingkar Oeseli (Lapen) Dana BTT sesuai Add Nor :BM. 545/PPK/DPUPR-RN/X/2022 tgl 7-10-2022 dan BA.PHO No: BM.729/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 tgl 12-12-2022.								24.15/04.0/000172/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-16	693,000,000						
35	Pembayaran UMK 20% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Batutua-Oele (Segmen Desa Suelain,Dusun Soka II) (Hotmix DAU BTT sesuai Kontrak NO. BM.470/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022	PT. Jaya Karya Permai	BM.470/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022	1,200,000,000	90 hr (20-09-2022)	19-12-2022)			24.15/04.0/000078/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	240,000,000	BM.729/PPK/DPUPR-RN/XII/2022	12 -12-2022				
	Pembayaran termin I 70% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Batutua-Oele (Segmen Desa Suelain,Dusun Soka II) (Hotmix DAU BTT sesuai Add No.BM.535/PPK/DPUPR-RN/X/22 tgl 5-10-22 dan BA.KP No.BM.636/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 tgl 14-11-22.								24.15/04.0/000126/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-15	600,000,000						

36	Pembayaran termin terakhir 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Batutua-Oele (Segmen Desa Suelain,Dusun Soka II) (Hotmix DAU BTT sesuai Add No.BM.535/PPK/DPUPR-RN/X/22 tgl 5-10-22 dan BA.PHO No.BM.715/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 tgl 6-12-22.							24.15/04.0/000149/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-14	360,000,000					
	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Batuidu - Manoe (Lapen) DAU BTT sesuai Kontrak No : BM.467/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022	CV. Lami Jaya	BM.467/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022	1,000,000,000	90 hk 20-09-2022	19-12-2022		24.15/04.0/000079/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	298,500,000	BM.788.b/PPK/DPUP R-RN/XII/2022	19 -12-2022			
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Reabilitasi Ruas Jalan Batuidu-Manoe (Lapen) sesuai Addendum Kontrak Nomor BM.560/PPK/DDPUPR-RN/X/2022 Tgl. 12 Oktober 2022 dan BA. PHO Nomor BM.788.b/PPK/DDPUPR-RN/XII/2022 Tgl. 19 Desember 2022							24.15/04.0/000222/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	696,500,000					
37	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Embung Masin DAU BTT TA. 2022 sesuai Kontrak Nomor SDA.269/PPK/2022 tanggal 20 september 2022	CV. Timor Perdana	SDA.269/PPK/2022 tanggal 20 september 2022	735,000,000	60 hk/20 Sept2022	28 Des 2022		24.15/04.0/000080/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	220,500,000	SDA.576/PPK/2022	01-12-2022			
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Embung Masin DAU BTT TA.2022 sesuai Add No: SDA.320.c/PPK/2022 tgl 1-10-2022 dan BA.PHO No : SDA.576/PPK/2022 tgl 1-12-2022.							24.15/04.0/000196/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-21	514,500,000					
38	"Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Embung Noisek (Lanjutan) Dana (DAU BTT) Sesuai Kontrak No :SDA. 271/PPK/2022 Tanggal 20 September 2022. "	CV. DELPHINDO	SDA. 271/PPK/2022 Tanggal 20 September 2022. "	745,000,000	60 hk/20 Sept 2022	28 Des 2022		24.15/04.0/000081/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	223,500,000	SDA.575 /PPK/2022,	1/12/2022			

45	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100 % atas Pekerjaan Normalisasi Kali Osibunak (DAU BTT TA. 2022) sesuai BA.PHO No : SDA.405/PPK/2022 tgl 17-11-2022.		SDA.310/PPK/2022 tanggal 27 september 2022						24.15/04.0/000215/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	62,725,000					
	Pembayaran UMK 50% atas Pekerjaan Reabilitasi Embung Humatua (DAU BTT TA. 2022 sesuai Kontrak Nomor SDA.310/PPK/2022 tanggal 27 september 2022	CV. Wijaya Karya							24.15/04.0/000093/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	79,750,000					
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Humatua (DAU BTT TA. 2022) sesuai BA.PHO No : SDA.693/PPK/2022 tgl 21-12-2022.							24.15/04.0/000237/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-30	79,750,000						
46	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Rujab Holoamao (Lapen) DAU Silpa Sesuai Kontrak No: M.458/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09- 2022.	CV. Satelindo Permai	BM.458/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09-2022.	975,000,000	20-09-2022	19-12-2022			24.15/04.0/000094/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	292,500,000	BM.740/PPK/DPU PR-RN/XII/2022	14 -12-2022			
	Pembayaran termin I 90% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Rujab Holoamao (Lapen) DAU Silpa Sesuai Add No:BM.540/PPK/DPUPR-RN/X/2022 Tgl 6-10- 2022dan BA.KP NO:BM.670/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 Tgl 23-11- 2022								24.15/04.0/000137/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-28	585,000,000					
47	Pembayaran termin terakhir 10% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Rujab Holoamao (Lapen) DAU Silpa Sesuai Add No:BM.540/PPK/DPUPR-RN/X/22 Tgl 6-10- 2022dan BA.PHO NO:BM.740/PPK/DPUPR-RN/XII/22 Tgl 14-12- 2022		BM.487/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09-2022.	970,000,000	90 hr (20-09-2022	19-12-2022			24.15/04.0/000220/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	97,500,000		21 -12-2022			
	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Oeteas-Bebalain (Lapen) DAU BTT Sesuai Kontrak No: BM.487/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09- 2022.	CV. Tropicana Jaya										24.15/04.0/000095/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022		2022-10-03	291,000,000	BM.801/PPK/DPUPR-RN/XII/2022

48	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Oeteas - Bebalain (Lapen) Dana BTT sesuai Add No: BM.539/PPK/DPUPR-RN/X/2022 tgl 5-10-22 dan BA.PHO NO : BM.801/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 tgl 21-12-22		SDA.283/PPK/2022 Tanggal 20 september 2022														24.15/04.0/000219/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	679,000,000
	Pembayaran UMK 50% atas Pekerjaan Normalisasi Kali Nilunaluk DAU BTT TA. 2022 sesuai Kontrak Nomor SDA.283/PPK/2022 Tanggal 20 september 2022	CV. Fajar Baru Abadi															24.15/04.0/000089/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	90,974,600
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Normalisasi Kali Nilunaluk DAU BTT TA. 2022 sesuai BA.PHO Nomor : SDA.455/PPK/2022 Tanggal 9 Nopember 2022.																24.15/04.0/000136/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-28	90,974,600
49			BM.461/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09-2022.	988,496,000	90 hr (20-09-2022	19-12-2022											24.15/04.0/000091/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-03	296,548,800
	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Amalou-Daudolu (Lapen) DAU BTT Sesuai Kontrak No: BM.461/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09- 2022.	CV. Tuak Mandiri																	
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Amalou-Daudolu (Lapen) DAU BTT Sesuai ADD No:BM.548/PPK/DPUPR-RN/X/2022 Tgl 08-10- 2022. dan BA.PHO.NO: BM.1072/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 Tgl 28-12- 2022																24.15/04.0/000240/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-30	691,947,200
50	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Embung Reokama Dana (DAU BTT) Sesuai Kontrak No :SDA. 275/PPK/2022 Tanggal 20 September 2022.	CV. Wisma Teknik	SDA. 275/PPK/2022 Tanggal 20 September 2022.														24.15/04.0/000101/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-04	81,900,000

51	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan PRehabilitasi Embung Reokama DAU BTT TA.2022 sesuai Add No: SDA.320/PPK/2022 tgl 1-10-2022 dan BA.PHO No : SDA.571/PPK/2022 tgl 30-11-2022.		BM.464/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09-2022.	980,000,000	90 hr (20-09-2022	19-12-2022			24.15/04.0/00197/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-21	191,100,000	BM.791/PPK/DPUPR-RN/XII/2022	19 -12-2022			
	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Balaoli-Tasilo (Lapen) DAU BTT Sesuai Kontrak No: BM.464/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09- 2022.	CV. Putri Tunggal							24.15/04.0/00100/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-04	294,000,000					
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Balaoli-Tasilo (Lapen) DAU BTT Sesuai Add No: BM.549/PPK/DPUPR-RN/X/2022 Tgl 8-10- 2022 dan BA.PHO NO : BM.791/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 Tgl 19-12- 2022.								24.15/04.0/00223/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	686,000,000					
52			BM.490/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09-2022.	990,000,000	90 hr (20-09-2022	19-12-2022										
	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Tondao - Tulandale (Lingkar Nitaso-Metina) Lapen DAU BTT Sesuai Kontrak No: BM.490/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 Tanggal 20-09- 2022.	CV. Eveline							24.15/04.0/00104/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-04	297,000,000					
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Tondao - Tulandale (Lingkar Nitaso-Metina) Lapen DAU BTT Sesuai Add No: BM.556/PPK/DPUPR-RN/X/2022 Tgl 11-10- 2022 dan BA.PHO No: BM.786/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 Tgl 19-12- 2022								24.15/04.0/00216/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	693,000,000					
53	Pembayaran UMK 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Tudameda-Nemberala (Segmen Oeseli-Fimok) (Lapen) DAU BTT sesuai Kontrak NO. BM.493/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022	CV. Nona Timor Terberkati	BM.493/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022	989,333,000	90 hr (20-09-2022	19-12-2022			24.15/04.0/00102/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022	2022-10-04	296,799,900	BM.718/PPK/DPUPR-RN/XII/2022	8/12/2022			

63	Pembayaran UMK 20% atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan TA 2023 (DAU) sesuai kontrak Nomor : BM.689/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 tgl 29-11- 2022.	PT. Dwipa Mitra Konsultan	BM.689/PPK/DPU PR-RN/XI/2022 tgl 29-11- 2022.						24.15/04.0/000143/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-07	37,296,000					
	Pembayaran 100% dikurangi UMK 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan TA 2023 (DAU) sesuai BA.PHO Nomor : BM.1041/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 tgl 23-12- 2022.								24.15/04.0/000210/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	149,184,000					
									24.15/04.0/000001/TU/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2022	2022-11-28						
64	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Penanggulangan Abrasi Pantai (Dana BTT TA. 2022) sesuai Kontrak No : SDA.291/PPK/2022 tgl 20-09-2022 dan BA.PHO No : SDA.653/PPK/2022 tgl 13 Desember 2022.	CV. Prima Teknik Consultant	SDA.291/PPK/2022 tgl 20-09-2022						24.15/04.0/000176/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-19	17,498,000					
									24.15/04.0/000174/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-19	82,500,000					
65	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Normalisasi/Restorasi Sungai (Dana BTT TA. 2022) sesuai Kontrak No : SDA.289/PPK/2022 tgl 20-9- 2022 dan BA.PHO No : SDA.651/PPK/2022 tgl 13-12- 2022.	CV. Multi Cipta Design	19-12-2022)						24.15/04.0/000177/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-19	17,481,000					
									24.15/04.0/000184/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-20						

66	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Embung Henulain DAU BTT TA.2022 sesuai Kontrak No: SDA.314/PPK/2022 tgl 27-9-2022 dan BA.PHO No : SDA.373/PPK/2022 tgl 10-11-2022.	CV. ASTRO	SDA.314/PPK/2022 2 tgl 27-9-2022
67	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Rehabiliatsi Jalan TA. 2022 (Dana BTT) sesuai Kontrak No: BM.496/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 Tgl. 20-9- 2022 dan BA.PHO No: BM.793/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 Tgl. 19-12-2022.	CV. Multi Karya Permanen	BM.496/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 Tgl. 20-9- 2022
68	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabiliatasi Jembatan TA. 2023 (DAU) sesuai Kontrak No : BM.684/PPK/PUPR-RN/XI/2022 tgl 28-11-2022 dan BA.PHO No : BM.1037/PPK/PUPR-RN/XII/2022 tgl 23-12-2022	CV. Prima Teknik Consultant	BM.684/PPK/PUP R-RN/XI/2022 tgl 28-11-2022
68	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Embung dan Bendung TA 2023 (DAU) sesuai Kontrak No: SDA.501/PPK/2022 tgl 16-11-2022 dan BA.PHO Nomor : SDA.691/PPK/2022 tgl 21-12- 2022.	PT. Dwipa Mitra Konsultan	SDA.501/PPK/202 2 tgl 16-11-2022

24.15/04.0/00178/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-20	149,500,000
24.15/04.0/00204/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-22	52,500,000
24.15/04.0/00202/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-22	142,499,500
24.15/04.0/00211/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	59,901,150
24.15/04.0/00209/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	24,497,700
24.15/04.0/00210/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	149,184,000

69	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jembatan TA. 2022(Dana DAU) sesuai Kontrak No : BM.680/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 tgl 28-11-2022 dan BA.PHO No : BM.1039/PPK/DPUPR-RN/XII/2022 tgl 23-12-2022.	CV. EL ELYON	BM.680/PPK/DPU PR-RN/XI/2022 tgl 28-11-2022	69,900,000	60 hr (20-09-2022	19-11-2022				24.15/04.0/00207/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	45,954,000	BM.654.b/PPK/DPUPR-RN/XI/2022.	19 -11-2022			
70	Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Netenaen - Paal (Deuker) BTT sesuai Kontrak No: BM.483/PPK/DPUPR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022,dan BA.PHO No : BM.654.b/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 tgl 19-11-2022.	CV. Sumber Bahagia	BM.483/PPK/DPU PR-RN/IX/2022 tgl 20-9-2022,							24.15/04.0/00221/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	69,900,000					
71	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Perorangan Pengkaji Teknis untuk Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) TA. 2022 (DAU) sesuai Kontrak No: CK.858/PPK/DPUPR-RN/X/2022 Tgl. 18-10-2022 dan BA.PHO No: CK.653/PPK/DPUPR-RN/XI/2022 Tgl. 17-11-2022.	CV. Multi Karya Permanen	CK.858/PPK/DPU PR-RN/X/2022 Tgl. 18-10-2022							24.15/04.0/00217/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-23	24,975,000					
72	Pembayaran 100% atas pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembang/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor TA. 2022 BTT sesuai kontrak No : 274/PPK-CKPR/PUPR-RN/VIII/22 tgl 2-8-2022 dan BA.PHO No:CK.295.a/PPK/DPUPR-RN/VIII/2022	CV. ARTSECON TEKNIKA	274/PPK-CKPR/PUPR-RN/VIII/22 tgl 2-8-2022							24.15/04.0/00244/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-30	59,071,980					
										24.15/04.0/00234/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	2022-12-30						

[illegible]

KEPALA SATUAN KERJA,
DOMINGGUS MODOK,ST.MT

TATA CARA PENGISIAN KOLOM

o. KoloCara Pengisian	
1	Isi dengan nomor urut
2	Isi dengan nama pekerjaan sesuai dengan kontrak
3	Isi dengan nama rekanan sesuai dengan kontrak
4	Isi dengan nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak
5	Isi dengan nilai kontrak sesuai dengan kontrak
6	Isi dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya pekerjaan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
7	
8	Isi dengan prosentase (%) fisik dan keuangan sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang terakhir dibuat
9	
10	Isi dengan nomor, tanggal dan jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D-LS yang telah dikeluarkan
11	
12	
13	Isi dengan nomor, tanggal dan jumlah rupiah yang tertera pada Berita acara Serah Terima I (PHO)
14	
15	Isi dengan nomor, tanggal dan jumlah rupiah yang tertera pada Berita acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
16	
17	Isi dengan keterangan/informasi yang dapat mendukung. Contoh: ada/tidaknya adenddum atas kontrak, pemutusan kontrak, pekerjaan multiyears, pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang menyebrang, pekerjaan terlambat, pekerjaan belum selesai, dll

No	Nama Barang	Pagu	Nilai Kontrak	Realisasi	Belanja Penunjang	Jumlah
Belanja Mdl Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga /Pengadaan Tanah Kosong yng diperuntukan		574,360,000	568,010,000	568,010,000	-	568,010,000
1	Penataan Kawasan/Lahan yang diperuntukan untuk pembangunan GOR	574,360,000	568,010,000	568,010,000	-	568,010,000
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		2,383,601,450	2,374,879,150	2,374,879,150	90,722,500	2,465,601,650
		1,949,199,650	1,948,199,650	1,948,199,650	90,722,500	2,038,922,150
1	Pengadaan Excavator Komatsu Model PC200-8MO	1,749,199,650	1,749,199,650	1,749,199,650	39,173,500	1,788,373,150
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan	200,000,000	199,000,000	199,000,000	51,549,000	250,549,000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	434,401,800	426,679,500	426,679,500	-	426,679,500
1	Meter Rol	400,000	400,000	400,000	-	400,000
2	Meter Dorong Digital Roda 2	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
3	Global Positioning Global (GPS)	19,000,000	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000
4	- Air Conditioning Unit	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000
5	- Papan Daftar Urut Kepangkatan	2,000,000	1,756,500	1,756,500	-	1,756,500
6	- Gordyn	14,850,000	14,850,000	14,850,000	-	14,850,000
7	- Note Book	57,229,800	56,657,500	56,657,500	-	56,657,500
8	- Note Book	57,499,800	56,657,500	56,657,500	-	56,657,500
9	- PC Unit / Komputer PC	23,500,000	19,415,000	19,415,000	-	19,415,000
10	- Printer 9 Unit	25,500,000	25,245,000	25,245,000	-	25,245,000
11	- UPS	5,322,200	3,729,000	3,729,000	-	3,729,000
12	- Infocus	13,000,000	12,870,000	12,870,000	-	12,870,000
13	- Lemari Buku Ex Lokal	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
14	- Rak Buku Ex Lokal	600,000	600,000	600,000	-	600,000
15	- Camera SLR	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000
16	- Theodolit Total Station Nikon Nivo 2 C	150,000,000	149,999,000	149,999,000	-	149,999,000
17	- Telephone (PABX)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000
an Ru	Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	5,240,185,000	5,231,722,000	5,231,722,000	94,534,500	5,326,256,500
1	Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Bupati	4,575,185,000	4,567,978,000	4,567,978,000	94,534,500.00	4,662,512,500
2	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PU	75,000,000	74,000,000	74,000,000	-	74,000,000
3	Pembangunan Pagar Depan Rmh Jab.Bupati dan Papan Nama	590,000,000	589,744,000	589,744,000	-	589,744,000
	Belanja Modal Jalan dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab./Kota	75,591,089,135	74,823,474,000	74,823,474,000	1,059,998,350	65,878,098,271
1	Peningkatan Jalan Poros Tengan (Lelain-Ne'e-Perkantorn 2 ilir (Hotmix) (8-25 Km)	16,510,000,000	16,499,405,000	16,499,405,000	30,474,079	16,529,879,079

Tidak masuk dalam imputan simda BMD

2	Peningkatan Ruas Jalan Ngefak - Oenitas (Hotmix)	10,000,000,000	9,974,900,000	9,974,900,000	30,474,079	FALSE
3	Peningkatan Ruas Jalan Mpedangadi-Kandale (Lapen)	1,500,000,000	1,468,039,000	1,468,039,000	30,474,079	1,498,513,079
4	Peningkatan Ruas Jalan Namodale-Oelunggu(Lapen)	750,000,000	742,336,000	742,336,000	30,474,079	772,810,079
5	Peningkatan Ruas Jalan Tuanoe - Bonioen (Lapen)	1,500,000,000	1,431,700,000	1,431,700,000	30,474,079	1,462,174,079
6	Peningkatan Ruas Jalan Nggelak - Lopolain (Lapen)	1,500,000,000	1,484,000,000	1,484,000,000	30,474,079	1,514,474,079
7	Peningkatan Ruas Jalan Pokobatun-Batula (Lapen)	750,000,000	748,475,000	748,475,000	30,474,079	778,949,079
8	Pemb.Ruans Jalan Lingkar Mokdale,Batuloko,Sanggaoen (Lani Perkerasan)	1,100,000,000	1,094,160,000	1,094,160,000	30,474,079	1,124,634,079
9	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kota Baa (Lapen)	2,074,048,135.00	2,041,110,000	2,041,110,000	30,474,079	2,071,584,079
10	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Oebatu (Lapen)	1,100,000,000.00	1,095,000,000	1,095,000,000	30,474,079	1,125,474,079
11	Peningkatan Ruas Jalan Papepa - Lia (Lapen)	750,000,000	717,799,000	717,799,000	30,474,079	748,273,079
12	Pelebaran Jalan Tutukarlain-Bandara DC Saudale (Hotmix) 2mtr kanan dan 2 mtr kiri	8,000,000,000	7,991,945,000	7,991,945,000	30,474,079	8,022,419,079
13	Peningkatan Ruas Jalan Tualima-Paal Translok (Lapen)	500,000,000	498,870,000	498,870,000	30,474,079	529,344,079
14	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Soruk (Lapen)	1,500,000,000	1,495,000,000	1,495,000,000	30,474,079	1,525,474,079
15	Peningkatan Ruas Jalan Oenoas (Lapen)	531,065,000.00	524,598,000	524,598,000	30,474,079	555,072,079
16	Peningkatan Ruas Jalan Eahun-Oeboloklain (Lapen)	1,500,000,000.00	1,378,327,000	1,378,327,000	30,474,079	1,408,801,079
17	Peningkatan Ruas Jalan Busalangga-Oemilan (Hotmix)	2,058,580,000.00	2,049,750,000	2,049,750,000	30,474,079	2,080,224,079
18	Peningkatan Ruas Jalan Ingguinak - Oeina (Lapen)	1,500,000,000.00	1,447,333,000	1,447,333,000	30,474,079	1,477,807,079
19	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kampung Biru (Lapen)	1,500,000,000.00	1,441,941,000	1,441,941,000	30,474,079	1,472,415,079
20	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar GOR (Lapen)	1,483,300,000.00	1,444,500,000	1,444,500,000	30,474,079	1,474,974,079
21	Peningkatan Ruas Jalan Batutua - Oele (Hotmix) 4 KM	5,531,958,107.00	5,531,958,107	5,531,958,107	30,474,079	5,562,432,186
22	Peningkatan Ruas Jalan Baudale - Mokdale (Hotmix) 3,5 KM	4,342,271,200.00	4,342,271,200	4,342,271,200	30,474,079	4,372,745,279
23	Peningkatan Ruas Jalan Batutua - Oele (Hotmix) 4 KM	769,574,693.00	769,574,693	769,574,693	30,474,079	800,048,772
24	Peningkatan Ruas Jalan Wisata Oeseli (Perkerasan)	143,192,000.00	143,192,000	143,192,000	30,474,079	173,666,079
25	Pemindahan Tiang Listrik Jalan Tutukarlain-Bandara DC.Saudale	90,100,000.00	90,100,000	90,100,000	30,474,079	120,574,079
26	Peningkatan Ruas Jalan Mbokak Dasioen (Lapen)	750,000,000.00	745,670,000	745,670,000	30,474,075	776,144,075
25	Pemeliharaan Ruas Jalan Tolama -Boni (Lapen)	1,500,000,000.00	1,425,000,000	1,425,000,000	40,232,050	1,465,232,050
26	Pemeliharaan Ruas Jalan Baudale-Peto (Lapen)	2,250,000,000.00	2,227,370,000	2,227,370,000	40,232,050	2,267,602,050
27	Pemeliharaan Ruas Jalan Lotelutun - Busalangga (Lapen)	2,250,000,000.00	2,179,000,000	2,179,000,000	40,232,050	2,219,232,050
28	Pemeliharaan Ruas Jalan Alumaka-Ndudale (Lapen1,33)	1,000,000,000.00	974,850,000	974,850,000	40,232,050	1,015,082,050
29	Pemel.Ruas Jalan Ingguinak-Oeina (Tembok Penahan),Namodale-Oelunggu (Tembok Penahan),Dalakumen-Umesuun-Alas (Deuker)	157,000,000.00	156,900,000	156,900,000	40,232,050	197,132,050
30	Pemel.Ruas Jalan Ngefak - Oenitas (Segmen Oelua-Lutulae)Perkerasan)	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000	40,232,050	240,232,050
31	Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Ndao Nuse	500,000,000.00	468,400,000	468,400,000	26,280,000	494,680,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN	7,590,000,000	7,510,000,000	7,510,000,000	271,415,500	7,781,415,500
1	Pembangunan Jembatan Aiselehuk	1,100,000,000	1,080,300,000	1,080,300,000	67,853,875	1,148,153,875

2	Pembangunan Jembatan Lambabau	660,000,000	654,000,000	654,000,000	67,853,875	721,853,875
3	Pembangunan Jembatan Temas	880,000,000	875,200,000	875,200,000	67,853,875	943,053,875
4	Pembangunan Jembatan Batulilok I	4,950,000,000	4,900,500,000	4,900,500,000	67,853,875	4,968,353,875
	Belanja Modal Jembt pada jln jemb. Kab./Kota strategis	150,000,000	149,700,000	149,700,000	-	149,700,000
1	Rehab/Pemel.Jembatan Kuli	150,000,000	149,700,000	149,700,000	-	149,700,000
	BELANJA MODAL BANGUNAN DRAINASE/GORONG-GORONG	791,920,000	765,120,000	765,120,000	-	765,120,000
1	Pembangunan Sal.Drainase Lelain-Nee	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
2	Pembangunan Sal.Drainase Kantor Camat RBD	500,000,000	473,200,000	473,200,000	-	473,200,000
3	Lanj.Rehab.Sal.Drainase Kel.Metina dan Pemb.Drainase dan Deuker dlm kota baa	91,920,000	91,920,000	91,920,000	-	91,920,000
	BELANJA MODAL JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR LAINNYA	2,592,130,350	2,538,730,000	2,538,730,000	102,768,150	2,641,498,150
1	Pemb.. Jar. Irigasi Alas (Kel.Busalangga Kec. Rote Barat Laut)	500,000,000	490,000,000	490,000,000	17,128,025	507,128,025
2	Pemb.. Jar. Irigasi Tanggaloi (Ds.Oelunggu Kec. Lobalain)	500,000,000	495,000,000	495,000,000	17,128,025	512,128,025
3	Pemb.Jar. Irigasi Mbeimbian (lanjt) (Ds.Oehandi Kec.RBD)	500,000,000	494,300,000	494,300,000	17,128,025	511,428,025
4	Pemb. Jar. Irigasi Batulelete (Lanjt) Ds.Maubesi Kec.Roteng)	500,000,000	495,300,000	495,300,000	17,128,025	512,428,025
5	Pemb.Jar. Irigasi Tuakaduak (Ds. Meoain, Kec.RBD)	500,000,000	472,000,000	472,000,000	17,128,025	489,128,025
6	Pembangunan Jar.Irigasi Ndudale (68,75)	92,130,350	92,130,000	92,130,000	17,128,025	109,258,025
*	Rehab. Jaringan Air Tanah (JIAT) Ngelak (Ds Meoain)	329,500,000	329,500,000	329,500,000	-	329,500,000
	Belanja Modal Jln,jar.-Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai / Pemel.dan Rehab.Embung dan Bangunan Penampung air lainnya	6,400,000,000	5,336,705,000	5,336,705,000	195,676,775	5,532,381,775
1	Rehab. Embung Sukianak (Ds.Lekik Kec.RBD)	1,000,000,000	984,715,000	984,715,000	39,135,355	1,023,850,355
2	Rehab. Embung Sada'ama (Ds.Ingguinak Kec. RBL)	1,450,000,000	1,445,000,000	1,445,000,000	39,135,355	1,484,135,355
3	Rehab. Bendung Loloidale (Kel.Onatali Kec Roteng)	1,500,000,000	1,485,000,000	1,485,000,000	39,135,355	1,524,135,355
4	Rehab. Bendung Delasdale (Kel.Namodale Kec.Lobalain)	1,450,000,000	426,990,000	426,990,000	39,135,355	466,125,355
5	Pemb.Embung Kolenggaeduak (Ds.Oelasin Kec.RBD)	1,000,000,000	995,000,000	995,000,000	39,135,355	1,034,135,355
	Belanja Modal Jln,jar.-Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	28,000,000,000	27,658,427,800	27,658,427,800	777,170,300	28,435,598,100
1	Pemb. Embung Okahendak (Ds.Lalukoen Kec.RBD	5,500,000,000	5,389,300,000	5,389,300,000	129,528,383	5,518,828,383
2	Pemb. Embung Lolilolon (Ds.Daeurendale Kec.Landu Ieko)	5,000,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	129,528,383	5,029,528,383
3	Pemb. Bendung Luahak (Ds.Ingguinak Kec.RBL)	5,000,000,000	4,910,000,000	4,910,000,000	129,528,383	5,039,528,383

4	Pembangunan Embung Kolekimu (Ds Lakamola Kec.Rotim)	6,000,000,000	5,984,790,000	5,984,790,000	129,528,383	6,114,318,383
5	Pembangunan Embung Ngerungge'e (Ds.Oehandi Kec.RBD)	5,000,000,000	4,994,837,800	4,994,837,800	129,528,383	5,124,366,183
6	Pembangunan Embung Harlain (Ds.Londalusi Kec.Rotim)	1,500,000,000	1,479,500,000	1,479,500,000	129,528,385	1,609,028,385
	Belanja modl jln,irgs dan jar-pengadaan air bersih/air baku lainnya	4,817,380,000	3,411,640,200	3,411,640,200	197,894,800	3,609,535,000
1	Pemb. Jaringan Perpipaan MA.Lualemba	1,900,000,000	1,888,850,000	1,888,850,000	49,473,700	1,938,323,700
2	Pemb. Jaringan Perpipaan MA.Oeine	642,350,000	188,725,200	188,725,200	49,473,700	238,198,900
3	Pemb. Jaringan Perpipaan MA.Lopolain	1,325,030,000	397,191,000	397,191,000	49,473,700	446,664,700
4	Pemb. Jaringan Perpipaan MA.Oembilas(Ds.Helebeik)	950,000,000	936,874,000	936,874,000	49,473,700	986,347,700
	Jumlah	134,460,165,935	130,697,908,150	130,697,908,150	2,790,180,875	123,482,714,946

CATATAN : REHAB. KANTOR DINAS PU TIDAK TERMASUK DALAM PENCATATAN /IMPUTAN DATA SIMDA DENGAN NILAI SEBESAR RP. 74.000.000.- MAKA JUMLAH KESELURAHAN BELANJA MODAL BERKURANG MENJADI RP. 133.414.089.025.-

TOTAL AWAL	Rp	123,482,714,946
TDK MSK IMPTN	Rp	74,000,000
BERKURANG MENJADI	Rp	123,408,714,946

LAPORAN PENGADAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TA. 2022

No	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	REALISASI	REALISASI BELANJA PENUNJIAN	NILAI ASET
1	2	3	4	5	6	7=5+6
I	Belanja Modal Tanah	-	-			-
II	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-			-
III	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	737,896,000	733,055,325	733,055,325	-	733,055,325
1	Pembangunan Pos Jaga TNI AU dan polisi Bandara DC.Saudale	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000
2	Rehab.Aula Rumah Jabatan Bupati TA.2022 (Dana BTT)	287,596,000	284,999,000	284,999,000		284,999,000
3	Pembangunan Pelataran Parkir Alat Berat	100,000,000	99,778,000	99,778,000		99,778,000
4	Rehab Gedung Kantor Dinas PUPR	50,000,000	49,968,325	49,968,325		49,968,325
5	Rehab.Gedung Satgas Pulau Ndana	260,300,000	258,310,000	258,310,000		258,310,000
IV	Belanja Modal Jalan	74,382,443,000	73,851,174,700	73,851,174,700	-	73,851,174,700
	Belanja Modal Jalan,Irigasi, Jaringan dan Pengadaan Jalan Kab./Kota	74,382,443,000	73,851,174,700	73,851,174,700	-	73,851,174,700
1	Peningkatan Ruas Jln Hailean-Daeurendale (hotmix)	8,750,000,000	8,742,000,000	8,742,000,000		8,742,000,000
2	Peningkatan Ruas Jln Nggefak-Oenitas (Hotmix)	13,543,126,000	13,510,097,000	13,510,097,000	-	13,510,097,000
3	Peningkatan Ruas Jln Oelua - Boni (Hotmix)	7,500,000,000	7,490,000,000	7,490,000,000		7,490,000,000
4	Peningkatan Ruas Jln Olafulihaa - Kakaek (Hotmix)	10,518,726,000	10,506,900,000	10,506,900,000		10,506,900,000
5	Peningkatan Ruas Jln Olak - Mamaluk (Hotmix)	10,500,000,000	10,485,500,000	10,485,500,000		10,485,500,000
6	Peningkatan Ruas Jln Daeurendale - Sipu (lapen)	1,800,000,000	1,740,000,000	1,740,000,000		1,740,000,000
7	Peningkatan Ruas Jln Eahun - Kimadale (lapen)	2,500,000,000	2,450,100,000	2,450,100,000		2,450,100,000
8	Peningkatan Ruas Jln Fokadale - Nggolo (Titik Nol) (Lapen)	4,700,000,000	4,694,571,000	4,694,571,000		4,694,571,000
9	Peningkatan Ruas Jln Lingkar Batuloloko (Lapen)	1,000,000,000	960,000,000	960,000,000		960,000,000
10	Peningkatan Ruas Jln Lingkar Mokdale (Lapen)	1,740,591,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000
11	Peningkatan Ruas Jln Tuaneo - Bonioen (Lapen)	2,000,000,000	1,975,500,000	1,975,500,000		1,975,500,000
12	Peningkatan Ruas Jln Lingkar Rujab-Holoama (Lapen)DAU	1,000,000,000	975,000,000	975,000,000		975,000,000
13	Rehabilitasi Ruas Jln Amalou - Daudolu (Lapen)	1,000,000,000	988,496,000	988,496,000		988,496,000
14	Rehabilitasi Ruas Jln Balaoli - Tasilo (Lapen)	1,000,000,000	980,000,000	980,000,000		980,000,000
15	Rehabilitasi Ruas Jln Batuidu - Manoe (Lapen)	1,000,000,000	995,000,000	995,000,000		995,000,000
16	Rehabilitasi Ruas Jln Batutua - Oele (Sekmen Desa Suelain,Dusun Soka II)Hotmix	1,310,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000
17	Rehabilitasi Ruas Jln Lingkar Oeseli (Lapen)	1,000,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000
18	Rehabilitasi Ruas Jln Lingkar Kota Baa (Menggelama,Strat S, Kelurahan Namodale) (Drainase)	250,000,000	249,000,000	249,000,000		249,000,000

19	Rehabilitasi Ruas Jln Lingkar Persawahan Batunggolo (Lapen)	200,000,000	199,777,700	199,777,700		199,777,700
20	Rehabilitasi Ruas Jln Netenaen-Paal (Deuker)	70,000,000	69,900,000	69,900,000		69,900,000
21	Rehabilitasi Ruas Jln Oeteas - Bebalain (Lapen)	1,000,000,000	970,000,000	970,000,000		970,000,000
22	Rehabilitasi Ruas Jln Tondao- Tulandale (Lapen)	1,000,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000
23	Rehabilitasi Ruas Jln Tudameda - Nemberala (segmen Oeseli-Fimok)(Lapen	1,000,000,000	989,333,000	989,333,000		989,333,000
V	Pembangunan Jembatan	1,602,864,000	1,601,000,000	1,601,000,000	-	1,601,000,000
	Pembangunan Jembatan	1,602,864,000	1,601,000,000	1,601,000,000	-	1,601,000,000
1	Rehabilitasi Jembatan Lelilo (Lanjutan)	618,160,000	617,000,000	617,000,000		617,000,000
2	Rehabilitasi Jembatan Huruoe (Lanjutan Tahun 2021)	984,704,000	984,000,000	984,000,000		984,000,000
VI	Belanja Modal Jaringan Irigasi. Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	8,101,179,150	7,962,345,600	7,962,345,600	-	7,962,345,600
	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	6,970,179,150	6,845,296,400	6,845,296,400	-	6,845,296,400
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					
1	Peningkatan Saluran Irigasi DI. Mbafuan (Panamamen)	1,512,379,150	1,482,000,000	1,482,000,000		1,482,000,000
2	Rehabilitasi Jringan Irigasi DI. Baadale	175,000,000	174,800,000	174,800,000		174,800,000
2	Rehabilitasi Jringan Irigasi DI. Edalode II	887,000,000	845,000,000	845,000,000		845,000,000
3	Rehabilitasi Jringan Irigasi DI. Lekobatu	819,200,000	805,000,000	805,000,000		805,000,000
4	Rehabilitasi Jringan Irigasi DI. Baulen	717,000,000	707,000,000	707,000,000		707,000,000
5	Rehabilitasi Embung Humatua	159,600,000	159,500,000	159,500,000		159,500,000
6	Rehabilitasi Embung Haebufu	500,000,000	494,999,000	494,999,000		494,999,000
7	Rehabilitasi Embung Henulain	150,000,000	149,500,000	149,500,000		149,500,000
8	Rehabilitasi Embung Kolekimu	200,000,000	199,500,000	199,500,000		199,500,000
9	Rehabilitasi Embung Masin	750,000,000	735,000,000	735,000,000		735,000,000
10	Rehabilitasi Embung Noisek	750,000,000	745,000,000	745,000,000		745,000,000
11	Rehabilitasi Embung Oehao	75,000,000	74,997,400	74,997,400		74,997,400
12	Rehabilitasi Embung Reokama	275,000,000	273,000,000	273,000,000		273,000,000
	Belanja Modal Bangunan Pengamanan Pantai	1,131,000,000	1,117,049,200	1,117,049,200	-	1,117,049,200
1	Penanggulungan Abrasi Pantai Ingguraa	400,000,000	396,700,000	396,700,000		396,700,000
2	Penanggulungan Abrasi Pantai Oefoe	73,000,000	72,950,000	72,950,000		72,950,000
2	Normalisasi Kali Cina	350,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000
3	Normalisasi Kali Nilunaluk	182,500,000	181,949,200	181,949,200		181,949,200
4	Normalisasi Kali Osibunak	125,500,000	125,450,000	125,450,000		125,450,000
						-
	TOTAL	84,824,382,150	84,147,575,625	84,147,575,625	-	84,147,575,625